



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220511246/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **VICTOR HUGO ALBUQUERQUE ALHEIROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VICTOR HUGO ALBUQUERQUE ALHEIROS**
 Registro: **1817217224PE** RNP: **1817217224**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20180332900** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/12/2018** Baixada em: **08/05/2020**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **R&M CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

Contratante: **ASSOCIACAO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS** CPF/CNPJ: **05.774.391/0001-15**
 Endereço do contratante: **AVENIDA PROFESSOR LUIZ FREIRE** Nº: **700**
 Complemento: **Bairro: CURADO**
 Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50740540**

Contrato: **01/2018** Celebrado em: **15/11/2018**
 Valor do contrato: **R\$ 126.090,94** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA PROFESSOR LUIZ FREIRE** Nº: **700**
 Complemento: **Bairro: CURADO**
 Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50740540**

Data de início: **19/11/2018** Conclusão efetiva: **19/02/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **ASSOCIACAO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS** CPF/CNPJ: **05.774.391/0001-15**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ARQUITETURA > #29012 - EDIFICAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 111.81 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL > #29887 - LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E OBRAS CIVIS 42 - Execução de Obra Técnica 111.81 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30223 - EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS 42 - Execução de Obra Técnica 111.81 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30298 - COBERTA 42 - Execução de Obra Técnica 111.81 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30361 - MONTAGENS E DESMONTAGENS DE ESTRUTURAS METÁLICAS 42 - Execução de Obra Técnica 111.81 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DA INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UMA CÂMARA DE DURABILIDADE NO UTH - UNIDADE DE TECNOLOGIA HABITACIONAL DO ITEP/OS

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220511246/2020
26/06/2020, 15:53
43bz3

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220511246/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 43bz3





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a R&M Construtora - EIRELI EPP, empresa sediada na A v. Severino Pereira de Oliveira 391 - Pau Amarelo - Paulista - PE, inscrita no CNPJ sob o nº 18.914.388/0001-00, executou satisfatoriamente conforme planilha em anexo para a ASSOCIACAO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP/OS, situada na Avenida Professor Luiz Freire, nº 700, Bairro do Curado - Recife-PE, inscrito no CNPJ sob o nº : 05.774.391/0001-15, a obra de **REFORMA DA INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UMA CÂMARA DE DURABILIDADE NO UTH - UNIDADE DE TECNOLOGIA HABITACIONAL DO ITEP/OS.**

1-PERÍODO DO CONTRATO

- a. **Início:** 19/11/2018
- b. **Término:** 19/02/2019

02-Nº DO CONTRATO

- a. 01/2018

03- VALOR DO CONTRATO

- a. R\$ 126.090,94 (Cento e vinte e seis mil e noventa reais e noventa e quatro centavos)


04- RESPONSÁVEL TÉCNICO E ART

- a. Victor Hugo Albuquerque Alheiros – CREA: 181.721.722-4 – ART nº: PE20180332900

Recife, 04 de maio de 2020

Célia Gerlane Vidal da Silva
Eng. Civil ITEP - CPF: 820.658.104-91 - CREA: 28.348-D/PE

Célia Gerlane Vidal da Silva



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220511246/2020, emitida em 26/06/2020



Certidão nº 2220511246/2020
20/07/2020, 13:43
Chave de Impressão: 43bz3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2020 e contém 5 folhas





ITEM	CÓDIGO	NATUREZA DO SERVIÇO	UND.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES		
1.1	SINAPI 97621	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	6,41
1.2	SINAPI 97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 (demolição de concreto simples)	M3	0,06
2.0		TRABALHOS EM TERRA / FUNDAÇÃO		
2.1	SINAPI 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	14,31
2.2	SINAPI 79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO (PISO)	M3	21,06
2.3	SINAPI 96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	4,29
2.4	SINAPI 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,06
2.5	SINAPI 95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	4,20
2.6	SINAPI 72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	10,58
3.0		ESTRUTURA / PAREDES PAINÉIS E DIVISÓRIAS		
3.1	SINAPI 95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (VIGA)	M3	1,11
3.2	SINAPI 95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (PILAR)	M3	0,84
3.3	SINAPI 93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER AF_03/2016	M	9,72
3.4	SINAPI 87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	145,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220511246/2020, emitida em 26/06/2020



Certidão nº 2220511246/2020
20/07/2020, 13:43

Chave de Impressão: 43bz3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2020 e contém 5 folhas





4.0				
4.1	SINAPI 72110	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M. FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMEN TOS METALICOS. AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE	M2	175,00
4.2	SINAPI 94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	175,00
5.0		PISOS		
5.1	SINAPI 68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO. E ESPESSURA 150 MIGRAS.	M2	170,67
5.2	SINAPI 72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	170,67
5.3	SINAPI 73994/001	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	255,47
6.0		PINTURA		
6.1	SINAPI 88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	290,96
6.2	SINAPI 74064/002	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO).UMA DEMAIO	M2	335,43
7.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	SINAPI 84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNO	1,00
7.2	SINAPI 74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 30A	UNO	4,00
7.3	SINAPI 74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A	UNO	2,00
7.4	SINAPI 91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1.30 M DO PISO), PV,C INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UNO	2,00
7.5	SINAPI 91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2,5 MM². ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	300,00
7.6	SINAPI 91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220511246/2020, emitida em 26/06/2020



Certidão nº 2220511246/2020
20/07/2020, 13:43

Chave de Impressão: 43bz3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2020 e contém 5 folhas





7.7	SINAPI 91871	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	32,00
7.8	SINAPI 91996	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNO	4,00
7.9	SINAPI 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UNO	2,00
7.10	SINAPI 73953/004	LUMINARIAS TIPO CALHA. DE SOBREPOR. COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	12,00
8.0		CÂMARA		
8.1	380284C	PAINEL FRIGO PIR 70MM • (AISI 304) • 0,50 X 0,50MM. INCLUSIVE 12 PEÇAS DE 2500 MM. 3 PEÇAS DE 2340 MM, 2 PEÇAS DE 3160 MM, ESP. ACO PRE-PINT FACE 01, COR ACO PRE-PINT FACE 01, ACABAMENTO PAINEL FRISO, FILME PROTETIVO INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA MESMA	Mi	47,67
8.2	140541C	CANTONEIRA 50 X 50MM EXT	M	24,00
8.3	140541C	CANTONEIRA 50 X 50MM EXT	M	54,00
8.4	141558C	REBITE INOX 4.0 X 15MM	CT	8,00
8.5	141686C	MASSA VEDANTE PAINELIS (BRANCO) 600ML	PÇ	6,00
8.6	140501C	PAR FENDA C/PA 4,8 X 38MM	PÇ	30,00
8.7	140497C	BUCHA PLASTICA S-8	PÇ	30,00
8.8	401783C	PORTA GC 100MM X 900MM X 2200MM • INCLUSIVE INSTALAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS	PC	2,00
8.9	135303C	KIT VISOR SEM AQUECIMENTO 600MM 800MM X 100MM	PÇ	2,00
9.0		DIVERSOS		
9.1	SINAPI 9537	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	60,00
9.2	SINAPI 83513	FORNECIMENTO DE PERFIL DE AÇO "H" 250X80 "INCLUSIVE PERDAS"	KG	2.800,00
9.3	SINAPI 6391	SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPNPERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL	M	10,00
10.0		SERVIÇOS EXTRAS		
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES		
10.1.1	SINAPI 5875	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRÔ CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220511246/2020, emitida em 26/06/2020



Certidão nº 2220511246/2020

20/07/2020, 13:43

Chave de Impressão: 43bz3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2020 e contém 5 folhas





10.1.2	SINAPI 97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68
10.2	-	ESTRUTURA / PAREDES PAINÉIS E DIVISÓRIAS		
10.2.1	COMPOSIÇÃO	FECHAMENTO EM COBOGÓ TIPO BOCA DE LOBO DE CONCRETO DE 9X19X39 (ESPESSURA DE 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6,00 M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO NA BETONEIRA AF_06/2014	M²	67,00
10.3		PISOS		
10.3.1	SINAPI 94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	6,77
10.4		REVESTIMENTO/PINTURA		
10.4.1	SINAPI 87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	88,12
10.4.2	SINAPI 87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	50,00
10.5		DIVERSOS		
10.5.1	COMP.	FORENCIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODÍZIO 8" CAPAC. 800KG COM FREIO	UND	12,00
10.5.2	COMP.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA EM GRANITO NAS DIMENSÕES 1,27 X 2,82 POLIDA EM UM DOS LADOS E EM DUAS LATERIAS COM ACABAMENTO RETO	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220511246/2020, emitida em 26/06/2020



Certidão nº 2220511246/2020
20/07/2020, 13:43
Chave de Impressão: 43bz3

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2020 e contém 5 folhas

